

Lista dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia badania okresowego UDT

1. Szkic sytuacyjny zamontowanego żurawia, uwzględniający w szczególności odległości żurawia od otoczenia , przejścia, dojścia.
2. Jednokreskowy schemat zasilania żurawia ze wskazaniem w szczególności osprzętu, wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających.
3. Oddzielna Rbetka do zasilania żurawia postawiona obok ogrodzenia żurawia z wyłącznikiem bezpieczeństwa (nie zawsze wymaga tego inspektor) .
4. Protokoły pomiarów elektrycznych:
 - protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych,
 - protokół uziemień roboczych i odgromowych,
 - protokół ochrony przeciwporażeniowej/zerowania instalacji żurawia.(Zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru).
5. Instrukcja BHP (dostępna pod linkiem www.gora24.pl/do-pobrania).
6. Instrukcja prac transportowych (dostępna pod linkiem www.gora24.pl/do-pobrania).
7. Oświadczenie o posadowieniu od kierownika budowy (dostępne podlinkiem www.gora24.pl/do-pobrania).
8. Protokół montażu żurawia (**konserwator**).
9. Instrukcja żurawia w języku polskim .
10. Resurs żurawia (**konserwator**).
11. Ogrodzenie żurawia .
12. Na dzień badania i montażu żurawia potrzebne obciążenie do przeprowadzenia prób obciążeniowych (typu: płyty drogowe, palety z pustakiem, bloczki betonowe, stęple budowlane) Posiadamy wagę do zdefiniowania wielkości obciążenia w dniu montażu i badania UDT.